総務大臣 松本剛明 殿

長門市長 江原 達也

事後評価報告書(中間評価)

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和3年3月31日(2) サービス開始日: 令和3年3月31日

2. 目標達成状況 (累計)

指標	目標	(実績値/目標値)		
	(目標年度)	令和3年度	令和4年度	令和5年度
公共施設 Wifi の設置数	12 か所 (令和3年度)	6/12	10/12	-/12
家庭用 Wifi の設置数	1,026 世帯 (令和4年度)	1, 174/700	1, 233/1, 026	【参考】 -/1,026

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・令和3年7月、行政サービスのデジタル化を促進させるため、長門市 DX 推進方針を策定し保育園や公民館など公共施設の Wi-Fi 設置に取り組んだ。
- ・令和3年12月、利用者伸び悩みの最大の原因であるインターネット輻輳による速度低下を改善するため、上位回線を2Gから10Gに増強した。
- ・令和4年7月から市内全域で住民向けスマホ教室を開催しインターネット の利用・加入促進を行った。
- ・令和4年12月、インターネット利用促進を図るため、条例改正により料金 プランの見直しを行ったほか、新料金プランの内容について市ホームページ や市報、自主放送番組で周知を行った。

4. 評価

- ・公共施設 Wi-Fi の設置数:設置に要する経費について十分な予算化ができなかったため、令和3年度から令和4年度にかけて設置数は増加したものの目標達成に至らなかった。DX推進方針の策定などの取組を実施した結果、令和5年度は当初予算にて予算化できたため、年度内に設置完了する予定。公共施設 Wi-Fi の設置数の目標については令和5年度内に達成する見込み。
- ・家庭用 Wi-Fi の設置数:上位回線の増強などの取組を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数の目標については目標年度までに達成した。

5. 課題への対応策

引き続き、公共施設 Wi-Fi や家庭用 Wi-Fi の設置増加に努める。